

		EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023  GOBERNACIÓN de BOLÍVAR										
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
Región Caribe	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescencia	2012000020001	ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE 10 CDI EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ALTOS DEL ROSARIO, BOLVAR, CARIBE	CERRADO	885.953.012	0	0	885.953.012	100	98	870.469.280
Región Caribe	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Medio Ambiente y Riesgo Atención de desastres	2012000020007	FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y FUNCIONAL DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	DESAPROBADO	1.372.229.480	0	0	1.372.229.480	0	0	0
Región Caribe	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Medio Ambiente y Riesgo Gestión integral de las aguas nacionales	2012000020008	CONSTRUCCION ,OPTIMIZACiON, AMPLIACION Y/O REHABILITACiON DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DPTO DE BOLIVAR	CERRADO	5.438.119.212	0	0	5.438.119.212	100	100	5.438.119.212
Región Caribe	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural	2012000020010	Implementación DE 360 HAS DE CACAO/PLaTANO PARA BENEFICIAR A 180 PRODUCTORES LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, SAN JACINTO Y SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPTO DE BOLIVAR.	CERRADO	3.000.000.000	0	621.890.000	3.621.890.000	100	100	2.999.964.000
Región Caribe	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural	2012000020011	RECUPERACION DE LA ESPECIE DE BOCACHICO EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL CARIBE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	2.999.998.190	0	0	2.999.998.190	100	100	2.999.212.511
Región Caribe	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural	2012000020013	Implementación DE 120 HECTaREAS DE JATROPHA CURCAS (PIÑON) PARA BENEFICIAR A 30 PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE TURBACO Y MAHATES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR GANADOR.	CERRADO	1.000.000.000	0	127.200.000	1.127.200.000	100	89	980.380.001
Región Caribe	CULTURA	Cultura - Formación artística y creación cultural	2012000020014	Implementación DE 10 HECTaREAS DE PIÑA PARA BENEFICIAR A 50 PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARJONA, TURBACO, SANTA CATALINA Y VILLANUEVA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR GANADOR.	CERRADO	1.000.000.000	0	94.610.000	1.094.610.000	100	100	999.980.000
Región Caribe	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Ciencia y Tecnología - Servicios Científicos y Tecnológicos	2012000020029	INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA Y FORMACiON DIGITAL PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	12.846.903.745	0	2.795.006.990	15.641.910.735	89	80	12.507.549.815
Región Caribe	CULTURA	Cultura - Patrimonio	2012000020037	ESTUDIOS Y OBRAS DE LIBERACION DEL CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE	CERRADO	7.590.192.123	0	0	7.590.192.123	100	100	7.581.106.360
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras	2012000020038	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE 10 KMS DE VA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO (DESDE LA TRONCAL HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO)	TERMINADO	15.133.344.609	0	0	15.133.344.609	100	100	15.131.214.785

				 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR								
EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023												
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
Región Caribe Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	Vivienda y Desarrollo Urbano - Agua potable y saneamiento básico	2012000020039	CONSTRUCCION OPTIMIZACIOn, AMPLIACIOn Y/O REHABILITACIOn DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	3.691.996.258	0	0	3.691.996.258	100	100	3.691.996.258
	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Ciencia y Tecnología - Innovación	2012000100189	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA EN EL CARIBE COLOMBIANO	TERMINADO	8.708.674.998	0	2.246.106.274	10.954.781.272	97	88	7.788.160.308
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras	2012002130001	DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA ARTESANOS COMO MECANISMO DE GENERACION DE INGRESOS Y MANTENIMIENTO DE SUS TRADICIONES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. PRIMERA ETAPA. 10 MUNICIPIOS Y 1 CORREGIMIENTO DEL DEPARTAMENTO.	CERRADO	707.156.640	0	0	707.156.640	100	92	650.600.831
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Desarrollo Social - población vulnerable y excluída	2012002130002	DOTACION AYUDAS TÉCNICAS Y CONOCIMIENTO PARA DIGNIFICACIOn DE CONDICIONES DE VIDA DE POBLACIOn DICAPACITADA. TODO EL DEPARTAMENTO, BOLIVAR, CARIBE	CERRADO	660.290.000	0	0	660.290.000	100	98	645.579.980
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	Transporte - Vial Red Secundaria	2012002130003	MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DE 5 KILOMETROS DE VÍA SANTA CATALINA, BOLÍVAR, CARIBE	CERRADO	8.143.914.346	0	0	8.143.914.346	100	99	8.067.208.772,43
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Desarrollo Social - población vulnerable y excluída	2012002130005	CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISToRICA DE LAS MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS MUNICIPIOS EL CARMEN DE BOLIVAR, MARIA LA BAJA, SAN JUAN NEPOMUCENO Y ZAMBRANO	CERRADO	154.998.800	0	0	154.998.800	100	88	136.207.520
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	PLANEACIÓN	Planificación	2012002130006	Implementación DEL CENTRO DE PENSAMIENTO Y GOBERNANZA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	CERRADO	1.228.021.620	0	0	1.228.021.620	100	75	923.130.545
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	Transporte - Vial Red Terciaria	2012002130024	CONSTRUCCIÓN DE TRES BOX COLVERTS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR, CARIBE	CERRADO	886.251.435	0	0	886.251.435	100	100	884.372.575
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda urbana	2012002130026	ADQUISICIÓN DE UN PREDIO Y ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA CONSTRUCCION DE 1000 VIVIENDAS PARA POBLACION DESPLAZADA MAGANGUÉ, BOLÍVAR	DESAPROBADO	1.672.296.433	0	0	1.672.296.433	0	0	0
Región Caribe	TRANSPORTE	Transporte - Vial Red Terciaria	2013000020014	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CARRETEABLE SOPLAVIENTO - EL CHORRO DE LOS CHIVOS - MAHATES DEL K0+000, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MAHATES, BOLIVAR, CARIBE	CERRADO	3.891.361.613	0	0	3.891.361.613	100	100	3.889.056.676

Bolivar primero EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023 GOBERNACIÓN de BOLIVAR												
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
Región Caribe	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	2013000020023	PREVENCION DEL FENOMENO DE LA EROSION EN LA ISLA DE TIERRABOMBA DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	DESAPROBADO	25.578.726.009	0	0	25.578.726.009	0	0	0
Región Caribe	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	Vivienda y Desarrollo Urbano - Agua potable y saneamiento básico	2013000020047	CONSTRUCCION OPTIMIZACIóN Y AMPLIACIóN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIóN DE LOS MUNICIPIOS DE ARJONA Y TURBACO SECTORES 4,5,8,9,11, BOLIVAR	CERRADO	14.031.132.514	0	0	14.031.132.514	100	100	14.031.132.514
Región Caribe	MINAS Y ENERGÍA	Minas y Energía - Minería - Apoyo a pequeña minería	2013000020056	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD Y REDUCCIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN LOS DISTRITOS MINEROS DE LA MOJANA Y EL MAGDALENA MEDIO BOLIVARENSE	CERRADO	3.637.349.800	0	0	3.637.349.800	100	73	2.647.199.054
Región Caribe	DEFENSA	Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana	2013000020077	Implementación Y DOTACIóN DEL PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES PARA 10 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	6.208.088.000	0	0	6.208.088.000	100	99	6.146.708.348
Región Caribe	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Salud - Vigilancia en salud	2013000020079	Implementación DE ACCIONES PARA DETECTAR TEMPRANAMENTE ALTERACIONES AUDITIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 14 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	1.346.730.840	0	0	1.346.730.840	100	99	1.329.833.999
Región Caribe	DEPORTE Y RECREACIÓN	Deporte - Infraestructura deportiva	2013000020082	CONSTRUCCION Y DOTACIóN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPORTE COLISEO REGIONAL DE LA DEPRESION MOMPOSINA, BOLIVAR	CERRADO	4.516.070.742	0	0	4.516.070.742	100	100	4.516.070.741
Región Caribe	TRANSPORTE	Transporte - Vial Red Secundaria	2013000020084	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE 21,4KM DE LA VIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y ZAMBRANO CRDOBA, ZAMBRANO,BOLIVAR, CARIBE	CERRADO	36.008.127.946	0	0	36.008.127.946	100	100	35.973.347.214
Región Caribe	TRANSPORTE	Transporte - Vial Red Terciaria	2013000020085	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DE 8,5 KM DE LA Vía LOMA ARENA - SANTA CATALINA. FASE II MUNICIPIO DE SANTA CATALINA. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	11.533.014.003	0	0	11.533.014.003	100	100	11.514.098.746
Región Caribe	DEPORTE Y RECREACIÓN	Deporte - Infraestructura deportiva	2013000020087	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIóN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPORTE, COLISEO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR	CERRADO	6.099.545.645	0	0	6.099.545.645	100	100	6.099.545.645
Región Caribe	TRANSPORTE	Transporte - Vial Red Secundaria	2013000020088	REHABILITACION A NIVEL DE PAVIMENTACIóN EN CONCRETO ASFALTICO DE 7,17KM DE LA Vía SECUNDARIA BAYUNCA - VIA AL MAR. MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	9.656.899.814	0	0	9.656.899.814	100	100	9.647.432.464

Bolivar primero EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023 GOBERNACIÓN de BOLIVAR												
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
Región Caribe	MINAS Y ENERGÍA	Minas y Energía - Hidrocarburos - Refinados	2013000020119	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXION DE GAS NATURAL A USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN 15 POBLACIONES DEL SUR DE BOLIVAR	CERRADO	35.303.660.828	0	8.047.802.283	43.351.463.111	97	97	34.180.931.779
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA	Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No Interconectadas	2013000020121	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN COMUNIDADES RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN DE LOBA, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITI Y TIQUISIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TERMINADO	10.087.171.287	0	0	10.087.171.287	30	61	6.107.142.606
Región Caribe	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescencia	2013000020124	Implementación DE ACCIONES PARA DETECTAR TEMPRANAMENTE ALTERACIONES VISUALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 - 14 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	1.084.964.375	0	0	1.084.964.375	98	98	1.066.100.000
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Ciencia y Tecnología - Formación del Capital Humano altamente Calificado	2013000100158	FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL: CREDITOS CONDONABLES BOLIVAR GANA CON CIENCIA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	36.370.648.388	0	0	36.370.648.388	98	100	36.370.648.388
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Ciencia y Tecnología - Innovación	2013000100252	INVESTIGACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SUSTENTABLES EN LA LOGÍSTICA DE OPERACIONES PORTUARIAS CARTAGENA, BOLIVAR	DESAPROBADO	6.451.588.618	0	0	6.451.588.618	0	0	0
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Desarrollo Social - población vulnerable y excluida	2013002130001	Implementación ESTRATEGIA MUJERES PRODUCTIVAS ARJONA, BOLIVAR, CARIBE	CERRADO	1.448.320.000	0	1.090.289.612	2.538.609.612	100	83	1.317.565.870
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INTERIOR	Interior - Convivencia	2013002130006	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	1.472.035.717	0	0	1.472.035.717	100	98	1.448.653.965
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INTERIOR	Interior - Convivencia	2013002130007	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLIVAR	CERRADO	1.472.035.717	0	0	1.472.035.717	100	99	1.452.472.942
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Desarrollo Social - población vulnerable y excluida	2013002130012	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL INTEGRAL A 3000 VÍCTIMAS EN 4 MUNICIPIOS DE LOS MONTES DE MARIA, BOLÍVAR	DESAPROBADO	753.086.643	0	0	753.086.643	0	0	0
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	JUSTICIA Y DEL DERECHO	Justicia - Infraestructura Judicial	2013002130025	CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTEGRAL - UNIDAD DE REACCION INMEDIATA URI, CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Y FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR	CERRADO	2.500.000.000	0	999.482.777	3.499.482.777	100	100	3.491.002.513
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	2013002130026	CONSTRUCCIÓN DE1.6 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIOS BELLAVISTA Y EL LIBERTADOR, DE LA LOCALIDAD 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	2.500.000.000	0	593.155.935	3.093.155.935	100	100	3.089.044.969

				EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023										
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS		
Región Caribe	INTERIOR	Prevención y Atención de emergencias - atención inmediata a individuos	2014000020006	ADQUISICIN DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL Y FUNCIONAL DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	5.578.390.594	0	0	5.578.390.594	100	100	5.576.712.799		
Región Caribe	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Salud - Prestación de servicios de salud	2014000020015	CONSTRUCCION DE UNA (1) INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE SIMITI EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	29.141.567.087,70	0	4.169.397.500	33.310.964.587,70	100	100	33.255.944.228		
Región Caribe	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Salud - Dotación, adquisición o reposición de equipos	2014000020016	DOTACION CON EQUIPOS BIOMEDICOS DE 30 SERVICIOS OBSTeTRICOS DE BAJA COMPLEJIDAD DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PuBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	1.714.608.628	1.714.608.000	21.000.000	3.450.216.628	100	99	3.406.169.933		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CULTURA	Cultura - Patrimonio	2014000020018	RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.	TERMINADO	42.060.437.596,49	0	5.815.778.391	47.876.215.987,49	100	99	47.557.230.396,69		
Región Caribe	TRANSPORTE	Transporte - Vial Red Secundaria	2014000020028	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL DEL DIQUE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPLAVIENTO Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	DESAPROBADO	28.477.054.831,52	0	0	28.477.054.831,52	0	0	0		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	2014002130001	CONSTRUCCION 1.2 KM DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIOS OLAYA HERRERA, SECTOR RICAURTE Y EL POZON DE LA LOCALIDAD 2 DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	100	100	2.498.059.470		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	Transporte - Vial Red Secundaria	2014002130006	CONSTRUCCIÓN DE 3.63KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CANTAGALLO (BARRIOS 23 DE ENERO Y SANMARTIN, 1.93KM) Y MORALES (BARRIOS PARAISO Y BASTIDAS, 1.7KM) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	7.625.250.585	0	0	7.625.250.585	100	100	7.617.014.154		
Región Caribe	TRANSPORTE	Transporte - Vial Red Secundaria	2015000020009	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 23,5 KM DE LA VÍA LA LINEA: CRUCE 90 (CARRETERA LA CORDIALIDAD) - SANTA ROSA DE LIMA - VILLANUEVA - SAN ESTANISLAO.DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	19.999.451.026,96	0	1.291.854.808,36	21.291.305.835,32	100	100	21.286.124.724		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescencia	2015000020031	CONSTRUCCION Y DOTACION DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	76.718.365.544,75	0	4.614.922.973	81.333.288.517,75	74	64	52.298.670.353,05		

Bolivar primero EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023 GOBERNACIÓN de BOLIVAR												
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	Transporte - Vial Red Terciaria	2015002130014	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE 7,4 KM DE LA VA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA AL CORREGIMIENTO DE GALERAZAMBA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	9.999.416.500,46	0	0	9.999.416.500,46	100	97	9.734.994.509,18
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	AC 38 - Transporte	2016000020017	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA - ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS PIEDRAS. MUNICIPIOS DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y ARJONA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	37.360.391.569,85	0	0	37.360.391.569,85	100	100	37.360.388.726,85
Región Caribe	TRANSPORTE	AC 38 - Transporte	2016000020018	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	37.452.012.677,13	0	0	37.452.012.677,13	100	100	37.355.350.318,48
Región Caribe	JUSTICIA Y DEL DERECHO	AC 38 - Justicia y del Derecho	2016000020031	INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO Y SEMaFOROS EN LAS PRINCIPALES VIAS URBANAS E INTERSECCIONES DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y MAGANGUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	3.696.891.981	0	0	3.696.891.981	100	98	3.610.787.940
Región Caribe	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	AC 38 - Salud y Protección Social	2016000020036	DOTACIÓN DE 24 AMBULANCIAS TERRESTRES Y FLUVIALES PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BaSICO Y MEDICALIZADO DE PACIENTES A IPS PuBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CERRADO	2.465.170.541	2.465.170.540	0	4.930.341.081	100	96	4.709.705.102
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	DEPORTE Y RECREACIÓN	AC 38 - Deporte y Recreación	2016000020038	CONSTRUCCION DE 3 PISTAS DE PATINAJE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR, SANTA CRUZ DE MOMPOX Y SIMITI.	CERRADO	15.925.471.528,47	0	1.869.308.614	17.794.780.142,47	100	98	17.525.456.991,45
Región Caribe	TRANSPORTE	AC 38 - Transporte	2016000020039	CONSTRUCCION DE 7 PUENTES POR LA PAZ - BOLIVAR TERRITORIO DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CERRADO	12.352.634.865,71	0	120.053.689	12.472.688.554,71	100	100	12.457.763.475
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	AC 38 - Ciencia, Tecnología e Innovación	2016000100066	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CTEI MEDIANTE EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLoGICO DE LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	26.757.451.662	0	987.000.000	27.744.451.662	63	66	18.374.026.161
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA	Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)	2016002130002	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EleCTRICA DE LAS VEREDAS LA PITA Y LaZARO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	TERMINADO	1.698.073.269,48	0	768.457.434	2.466.530.703,48	100	96	2.379.825.200,36

		EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023										
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA	Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)	2016002130003	CONSTRUCCION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CORREGIMIENTO DE MAMPUJAN, MARIA LA BAJA, BOLIVAR, CARIBE	TERMINADO	1.013.723.827,79	0	0	1.013.723.827,79	100	78	793.471.635,06
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA	Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)	2016002130004	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS VEREDAS CARABAJAL, DANUBIO, BALSAMO, EMPERATRIZ, MASINGUI, PINTAMONAL - NARANJAL, SAN ALEJO Y VILLA AMALIA, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	5.775.288.979	0	0	5.775.288.979	93	93	5.347.311.603,22
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA	Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)	2016002130006	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LOS CORREGIMIENTOS EL LIMON, EL JOLON Y LA GLORIA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	628.797.251	0	288.563.773	917.361.024	100	54	491.392.969
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA	AC 38 - Minas y Energía	2016002130008	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LAS VEREDAS HATO NUEVO Y SANTA ELENA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	1.624.737.740	0	0	1.624.737.740	70	89	1.448.730.537,41
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2017000020023	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DEL DIQUE QUE UNE A LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y SOPLAVIENTO , PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TERMINADO	60.103.042.093	0	0	60.103.042.093	100	94	56.398.775.943
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2017000020025	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA PUNTA DE PLANCHA (TRANSV MONTES DE MARÍA) CARACOLICITO – RAIZAL – SANTA LUCIA – BAJO GRANDE – EL HOBO L = 12,16 KM EN BOLÍVAR	TERMINADO	55.161.257.428	0	0	55.161.257.428	100	99	54.855.475.465,01
Región Caribe	TRANSPORTE		2017000020026	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	54.580.191.170	0	0	54.580.191.170	100	100	54.580.191.169,92
Región Caribe	TRANSPORTE		2017000020028	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS AERODROMOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y MOMPÓS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	13.314.950.582,80	0	9.533.281.522	22.848.232.104,80	100	99	22.717.954.836
Región Caribe	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		2017000020030	DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITÍ - BOLÍVAR	CERRADO	4.506.740.175	0	0	4.506.740.175	100	100	4.506.738.488
Región Caribe	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		2017000020042	CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS	CERRADO	33.411.967.938,20	0	626.186.244	34.038.154.182,20	100	100	34.038.154.181,57

				EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023										
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS		
OCAD PAZ	TRANSPORTE		2017000020090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR AL MUNICIPIO DE RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TERMINADO	28.596.359.992	0	0	28.596.359.992	100	84	24.148.801.438		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2017000020091	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CANAVERAL - ZIPACOA Y CONEXIÓN CON LA RED VIAL SECUNDARIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TERMINADO	33.675.287.718,30	0	0	33.675.287.718,30	100	100	33.550.767.406,52		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2017000020101	MEJORAMIENTO VIA VARIANTE – VIA CAMPAÑA - MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TERMINADO	20.506.818.670	0	3.680.869.513	24.187.688.183	100	98	23.643.584.459,48		
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		2017000100088	DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA DEL ZODES DIQUE DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	13.909.762.728	0	2.201.667.849	16.111.430.577	33	41	6.621.996.738		
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		2017000100108	FORMACION DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN – MAESTRÍAS DE INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	11.892.773.900	0	4.291.824.208	16.184.598.108	85	85	11.543.244.198		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2017002130003	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TERMINADO	9.926.384.628,41	0	1.063.762.223	10.990.146.851,41	99	99	10.926.428.699		
OCAD PAZ	TRANSPORTE		20171301010010	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO A PUERTO VENECIA ,CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACHÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	104.987.740.222	0	4.048.745.998,10	109.036.486.220,10	88	33	36.490.989.936,56		
OCAD PAZ	TRANSPORTE		20171301010033	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	12.383.443.939	0	0	12.383.443.939	90	90	11.203.050.031,72		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		2018000020008	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DELARROYO ALFEREZ EN LA REGION MONTEMARIANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	19.415.439.175,76	0	0	19.415.439.175,76	100	100	19.415.433.992		

Bolivar primero EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR												
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		2018000020030	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN E INUNDACIÓN ENTRE EL MAGDALENA MEDIO Y LA DESMEBOCADURA DEL RIO CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	17.812.383.185,62	0	0	17.812.383.185,62	100	100	17.758.710.394,33
Región Caribe	TRANSPORTE		2018000020033	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TURBACO AL MUNICIPIO DE TURBANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	28.894.288.237,79	0	0	28.894.288.237,79	100	100	28.794.758.663
Región Caribe	EDUCACIÓN		2018000020063	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2019 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOSDEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	27.779.771.491,92	0	23.982.512.095	51.762.283.586,92	88	83	42.883.103.579
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		2018000100014	Fortalecimiento del tejido empresarial mediante el aumento de las capacidades de innovación en el Departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	25.234.717.847	0	240.000.000	25.474.717.847	68	93	23.556.687.903,98
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		2018000100101	Desarrollo de una propuesta sostenible de turismo científico en el sistema interno de cuerpos de agua lagunares del distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	9.700.796.274,50	0	924.733.114,77	10.625.529.389,27	84	72	6.831.527.543,74
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	EDUCACIÓN		2018002130002	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2018 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CERRADO	15.200.403.361	0	0	15.200.403.361	95	95	14.469.959.771,79
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2018002130008	Mejoramiento DE LA CALLE 24 DESDE LA CARRERA 63 HASTA LA CARRERA 37 EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE Bolívar	TERMINADO	11.342.853.371	0	0	11.342.853.371	100	97	10.959.084.700
OCAD PAZ	MINAS Y ENERGÍA		20181301010867	Construcción Infraestructura Eléctrica Para las Comunidades Los Bejuco, El Rosario, La Poza, San Vicente, Buenavista, Mauricio, Marañones, El Saltillo, Santiago y Rincon Correspondiente a el Municipio de San Martin De Loba del Departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	3.000.213.149	0	0	3.000.213.149	22	22	667.373.611
OCAD PAZ	MINAS Y ENERGÍA		20181719000101	Construcción infraestructura electrica en las comunidades de La Sabana, Soyas, Muelas, Santo Domingo y Danta correspondiente al municipio de Arenal del Sur del departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2.812.206.474	0	0	2.812.206.474	22	22	607.680.789

				EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023 								
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2019000020015	Mejoramiento EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 25 EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	PARA CIERRE	38.624.065.636,14	0	0	38.624.065.636,14	100	100	38.622.567.631,08
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2019000020022	Mejoramiento DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARJONA A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 90BLB (VARIANTE GAMBOTE MAMONAL) EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CERRADO	25.997.877.486,51	0	0	25.997.877.486,51	100	100	25.997.877.483,33
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		2019000020023	Dotación para la ESE Hospital la Divina Misericordia Sede San Juan de Dios de Mompós	PARA CIERRE	12.358.197.479,22	0	0	12.358.197.479,22	97	97	12.022.866.445
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2019000020028	Mejoramiento DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VÍA PRIMARIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CICUCO, TALAIGUA NUEVO Y MOMPOX, DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CERRADO	31.338.393.574	0	0	31.338.393.574	100	100	31.338.393.573,87
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2019000020069	Construcción DE PUENTES POR LA PAZ II, MUNICIPIOS DE MAHATES, EL GUAMO, CALAMAR, BARRANCO DE LOBA, MARGARITA Y MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TERMINADO	18.967.686.014	0	0	18.967.686.014	100	99	18.802.847.095
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2019000020078	Rehabilitación de la vía que comunica, el Municipio de Mahates con la Interseccion - Ruta Nacional 25BL02 Carreto- Cruz del Viso en el Departamento de Bolívar	TERMINADO	19.560.503.444,32	0	1.733.635.901	21.294.139.345,32	100	98	20.935.166.523,46
OCAD PAZ	TRANSPORTE		2019000020087	Mejoramiento DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA AL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MESA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	80.130.555.485,60	0	1.525.733.255,40	81.656.288.741	99	90	73.325.047.428,83
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2019000020088	Rehabilitación DE LAS VIAS QUE COMUNICA, EL CORREGIMIENTO DE PUNTA CANOA Y LA VEREDA MANZANILLO DEL MAR CON LA INTERSECCION - RUTA NACIONAL 90A TRANSVERSAL CARIBE EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CERRADO	17.447.525.863	0	0	17.447.525.863	100	98	17.044.929.125,55
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2019000020089	Mejoramiento EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHÍ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMILO TORRES Y BARRANCA YUCA EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TERMINADO	37.902.850.319,33	0	0	37.902.850.319,33	100	100	37.856.070.571,69

				EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023										
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		2019002130004	Optimización del sistema de acueducto en los corregimientos de Loma Arena, Pueblo Nuevo, Colorado y Hobo delmunicipio de Santa Catalina en el departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	5.183.827.854,09	0	0	5.183.827.854,09	98	39	2.041.168.604,72		
OCAD PAZ	MINAS Y ENERGÍA		2019002130005	Construcción de infraestructura eléctrica convencional, en las Veredas Santo Domingo de Meza y Puerto Mesitas en el Municipio de El Carmen De Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2.510.108.378	0	0	2.510.108.378	83	83	2.094.625.879,55		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	EDUCACIÓN		2019002130065	Dotación BASICA PARA MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO Bolívar	CERRADO	1.533.378.576	0	0	1.533.378.576	86	86	1.320.407.852		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	EDUCACIÓN		2019002130080	Dotación PARA MEJORAR Y FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	DESAPROBADO	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA		2019002130087	Construcción INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS POTOSI, EL NARANJAL, LA VICTORIA, LOS CAIMANES Y VILLA ELVIRA CORRESPONDIENTE A EL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	1.744.851.491	0	0	1.744.851.491	68	75	1.307.402.103,23		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		2020000020015	Fortalecimiento DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE Bolívar	CERRADO	10.629.001.514,93	0	2.000.000.000	12.629.001.514,93	99	98	12.415.690.301,45		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	EDUCACIÓN		2020000020016	Fortalecimiento DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TERMINADO	26.120.989.610,35	0	3.202.355.000	29.323.344.610,35	98	88	25.857.124.640		
Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		2020000100176	Fortalecimiento de capacidades instaladas de CyT del Laboratorio Unidad de Investigación Molecular -UNIMOL adscrito a la U. de Cartagena para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el Dpto de Bolívar	TERMINADO	7.354.793.919	0	643.917.836	7.998.711.755	100	100	7.354.562.642,99		
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE		2020002130060	Construccion DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TERMINADO	15.727.864.549	0	0	15.727.864.549	100	100	15.694.361.507,98		

EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023												
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	DEPORTE Y RECREACIÓN		2020002130095	Construcción Y DEMOLICIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE TIPO RECREATIVO Y MEJORAMIENTO DE SU ENTORNO EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	8.904.080.724,65	0	0	8.904.080.724,65	100	75	6.709.087.102,05
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	DEPORTE Y RECREACIÓN		2020002130107	Construcción y dotación de un parque recreativo y biosaludable en el corregimiento de Galerazamba del municipio de Santa Catalina departamento de Bolívar	CERRADO	1.681.977.570,26	0	0	1.681.977.570,26	95	100	1.680.460.084
OCAD PAZ	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		20201301010563	Fortalecimiento PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO DE LOS SISTEMAS AGROFORESTAL DE CACAO CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUR DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	13.457.998.783	0	0	13.457.998.783	5	0	0
OCAD PAZ	TRANSPORTE		20201301011188	Construcción DE PUENTES PDET PARA LA ESTABILIZACION DE LOS MONTES DE MARIA Y EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	93.185.940.282,19	0	0	93.185.940.282,19	71	80	74.284.055.637,50
OCAD PAZ	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		20201301011559	Implementación DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL ZODES MAGDALENA MEDIO Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	16.534.388.234	0	0	16.534.388.234	5	0	0
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena - CORMAGDALENA	TRANSPORTE		20202401060007	Construcción de obras de protección de orillas en la cabecera municipal de Pinillos Departamento de Bolívar Pinillos	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	4.805.821.151	0	48.052.416	4.853.873.567	0	2	90.045.000
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA		2021002130143	Construcción DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA TRONCAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 97+450M HASTA KM 85+650M DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	10.175.195.374,21	0	0	10.175.195.374,21	77	0	0
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		2021002130154	Construcción del coliseo de ferias del municipio de Magangue para contribuir a fortalecer los procesos de Comercialización de productos agrícolas y pecuarios en los municipios del centro y sur de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	3.440.497.872,39	13.761.991.489,56	0	17.202.489.361,95	39	1	231.537.740,70
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	EDUCACIÓN		2021002130157	Implementación de Ambientes Tecnológicos Integrados para la Convivencia Reconciliación y la Paz en Instituciones Educativas Oficiales y comunidades del Departamento de Bolívar	TERMINADO	3.795.519.084,84	0	0	3.795.519.084,84	99	99	3.743.199.084,84

				EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE MAR 2023 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR								
NOMBRE OCAD	SECTOR	SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	DEPORTE Y RECREACIÓN		2021002130164	Construcción DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE TIERRA FIRME EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPÓS DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	11.001.559.653,15	0	0	11.001.559.653,15	93	78	8.589.585.303,29
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	EDUCACIÓN		2021002130188	Construcción de subsede multisectorial Sena en el Municipio de Magangué Departamento del Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	24.994.163.623,89	0	0	24.994.163.623,89	57	63	15.844.367.610,09
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		2021002130190	Construcción DEL PARQUE LA LINEA EN EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	8.489.270.389,66	0	0	8.489.270.389,66	78	45	3.800.173.364
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		2021002130211	Fortalecimiento de la prestación de servicio de salud en la ESE Hospital Universitario del Caribe piso 8. durante la pandemia SARS COV-2 (Covid-19) en el distrito de Cartagena de indias departamento de Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	5.516.729.103,33	0	0	5.516.729.103,33	72	69	3.823.461.824,13
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	DEPORTE Y RECREACIÓN		2021002130217	Adecuación Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL CORREGIMIENTO DE YATI MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2.202.091.626,40	0	0	2.202.091.626,40	76	78	1.706.838.604,32
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		2021002130219	CONSTRUCCION DEL COLISEO DE FERIAS DEL NORTE PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE LAS ZODES NORTE DIQUE Y MONTES DE MARÍA EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	6.574.761.321,29	12.504.490.361,51	0	19.079.251.682,80	27	1	251.833.468,44
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA		2021002130247	Construcción de un centro de formación y desarrollo minero en el municipio de Santa Rosa Del Sur Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	8.498.868.051	0	886.353.268	9.385.221.319	44	26	2.438.995.675,27
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	EDUCACIÓN		2021002130250	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	67.300.431.972,75	0	28.842.434.889	96.142.866.861,75	78	70	67.485.646.600
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA		2021002130256	Construcción de una guía metodológica para el incremento de la productividad en el beneficio aurífero de los municipios de Arenal Morales Norosí Río Viejo Tiquisio	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	1.536.207.755,50	0	169.980.000	1.706.187.755,50	63	63	1.074.304.891,80
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	DEPORTE Y RECREACIÓN		2021002130278	Reposición DEL ESTADIO DE SOFTBALL EN SECTOR DE BOCAGRANDE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	5.223.040.235	0	0	5.223.040.235	82	68	3.570.509.800,50
OCAD MINISTERIO DE AMBIENTE	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		20223201010012	Mantenimiento protección y conservación del área de importancia estratégica para el recurso hídrico que abastece el acueducto de lacabecera municipal de Mahates	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	3.900.000.000	0	32.960.530,44	3.932.960.530,44	0	0	0