

 EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE DIC 2023 																
REGIO N	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓ N OCAD	FECHA CUMPLIMIEN TO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONT RA TADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEB A Y ENVIA	% EJECUCI ÓN FINANCIE RA	% EJECUCI ÓN FISICA
CARIB E	Región Caribe	2012000020001	ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE 10 CDI EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ALTOS DEL ROSARIO, BOLVAR, CARIBE	INCLUSIÓ N SOCIAL Y RECONCI LIACIÓN	REGIONA LES	Oct 19, 2012	Apr 10, 2013	885.953.012	885.953.012	CERRADO	S	870.469.280	870.469.280	Aug 15, 2016	98,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2012000020007	FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y FUNCIONAL DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	AMBIENT E Y DESARR OLLO SOSTENI BLE	REGIONA LES			1.372.229.480	1.372.229.480	DESAPROBADO	N	0	0		0,00	0,00
CARIB E	Región Caribe	2012000020008	CONSTRUCCIÓN ,OPTIMIZACIón, AMPLIACION Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DPTO DE BOLIVAR	AMBIENT E Y DESARR OLLO SOSTENI BLE	REGIONA LES	Oct 19, 2012	Oct 19, 2012	5.438.119.212	5.438.119.212	CERRADO	S	5.438.119.212	5.438.119.212	Aug 13, 2019	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2012000020010	Implementación DE 360 HAS DE CACAO/PLATANO PARA BENEFICIAR A 180 PRODUCTORES LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, SAN JACINTO Y SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPTO DE BOLIVAR.	AGRICUL TURA Y DESARR OLLO RURAL	REGIONA LES	Oct 19, 2012	Apr 10, 2013	3.621.890.000	3.621.890.000	CERRADO	S	3.000.000.000	2.999.964.000	Apr 13, 2017	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2012000020011	RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE DE BOCACHICO EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL CARIBE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	AGRICUL TURA Y DESARR OLLO RURAL	REGIONA LES	Oct 19, 2012	Apr 10, 2013	2.999.998.190	2.999.998.190	CERRADO	S	2.999.914.560	2.999.212.511	Jul 4, 2018	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2012000020013	Implementación DE 120 HECTaREAS DE JATROPHA CURCAS (PIÑON) PARA BENEFICIAR A 30 PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE TURBACO Y MAHATES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR GANADOR.	AGRICUL TURA Y DESARR OLLO RURAL	REGIONA LES	Oct 19, 2012	Apr 10, 2013	1.127.200.000	1.127.200.000	CERRADO	S	980.380.001	980.380.001	Jul 4, 2018	89,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2012000020014	Implementación DE 10 HECTaREAS DE PIÑA PARA BENEFICIAR A 50 PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARJONA, TURBACO, SANTA CATALINA Y VILLANUEVA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR GANADOR.	CULTURA	REGIONA LES	Sep 10, 2012	Apr 10, 2013	1.094.610.000	1.094.610.000	CERRADO	S	1.000.000.000	999.980.000	Jul 4, 2018	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2012000020029	INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA Y FORMACIón DIGITAL PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CIENCIA, TECNOLO GÍA E INNOVACI ÓN	REGIONA LES	Aug 20, 2012	Mar 10, 2013	15.641.910.735	15.641.910.735	CERRADO	S	12.507.549.819	12.507.549.815	Feb 15, 2019	80,00	89,00
CARIB E	Región Caribe	2012000020037	ESTUDIOS Y OBRAS DE LIBERACIÓN DEL CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE	CULTURA	REGIONA LES	Oct 19, 2012	Apr 10, 2013	7.590.192.123	7.590.192.123	CERRADO	S	7.581.249.720	7.581.106.360	Jan 14, 2018	100,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2012000020038	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE 10 KMS DE VA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO (DESDE LA TRONCAL HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO)	AGRICUL TURA Y DESARR OLLO RURAL	DEPARTA MENTALE S	Oct 19, 2012	Apr 10, 2013	15.133.344.609	15.133.344.609	TERMINADO	S	15.131.214.785	15.131.214.785	Dec 15, 2023	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2012000020039	CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIón, AMPLIACIón Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITO RIO	REGIONA LES	Oct 19, 2012	Oct 19, 2012	3.691.996.258	3.691.996.258	CERRADO	S	3.691.996.258	3.691.996.258	Sep 2, 2019	100,00	100,00
CARIB E	Departa mento Administ rativo de la Ciencia, la Tecnolo gía e Innovaci ón, Colcienci as	2012000100189	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA EN EL CARIBE COLOMBIANO	CIENCIA, TECNOLO GÍA E INNOVACI ÓN	OTROS	Dec 20, 2012	Dec 20, 2012	10.954.781.272	10.954.781.272	TERMINADO	S	10.954.781.272	7.788.160.308	Dec 15, 2023	88,00	97,00

 																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE DIC 2023 																
REGIO N	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓ N OCAD	FECHA CUMPLIMIEN TO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONT RA TADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEB A Y ENVIA	% EJECUCI ÓN FINANCIE RA	% EJECUCI ÓN FISICA
CARIB E	Región Caribe	2013000020084	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE 21,4KM DE LA VIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y ZAMBRANO CRDOBA, ZAMBRANO, BOLIVAR, CARIBE	TRANSPORTE	REGIONALES	Sep 16, 2013	Sep 18, 2013	36.008.127.946	36.008.127.946	CERRADO	S	35.973.360.002	35.973.347.214	Feb 15, 2018	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2013000020085	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DE 8,5 KM DE LA VIA LOMA ARENA - SANTA CATALINA. FASE II MUNICIPIO DE SANTA CATALINA. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	REGIONALES	Sep 16, 2013	Sep 18, 2013	11.533.014.003	11.533.014.003	CERRADO	S	11.514.098.746	11.514.098.746	Dec 5, 2016	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2013000020087	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIón DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPORTE, COLISEO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR	DEPORTE Y RECREA CIÓN	REGIONALES	Sep 16, 2013	Sep 18, 2013	6.099.545.645	6.099.545.645	CERRADO	S	6.099.545.645	6.099.545.645	May 15, 2019	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2013000020088	REHABILITACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTACIón EN CONCRETO ASFALTICO DE 7,17KM DE LA VIA SECUNDARIA BAYUNCA - VIA AL MAR. MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	TRANSPORTE	REGIONALES	Oct 29, 2013	Oct 30, 2013	9.656.899.814	9.656.899.814	CERRADO	S	9.654.509.893	9.647.432.464	Sep 19, 2016	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2013000020119	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIón Y CONEXIón DE GAS NATURAL A USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN 15 POBLACIONES DEL SUR DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA	REGIONALES	Sep 25, 2014	Oct 2, 2014	43.351.463.111	43.351.463.111	CERRADO	S	43.351.162.461	34.180.931.779	Dec 14, 2019	97,00	97,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA	2013000020121	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EléCTRICA EN COMUNIDADES RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN DE LOBA, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITI	MINAS Y ENERGÍA	DEPARTA MENTALE S	Apr 10, 2014	May 22, 2014	10.087.171.287	10.087.171.287	TERMINADO	S	10.083.667.508	6.107.142.606	Dec 15, 2023	61,00	30,00
	R		TIQUISIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR													
CARIB E	Región Caribe	2013000020124	Implementación DE ACCIONES PARA DETECTAR TEMPRANAMENTE ALTERACIONES VISUALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 - 14 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INCLUSIÓ N SOCIAL Y RECONCI LIACIÓN	REGIONALES	Apr 10, 2014	Feb 27, 2014	1.084.964.375	1.084.964.375	CERRADO	S	1.066.100.000	1.066.100.000	Mar 9, 2017	98,00	98,00
CARIB E	Departa mento Administ rativo de la Ciencia, la Tecnolo gía e Innovaci ón, Colcienci as	2013000100158	FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL: CreDITOS CONDONABLES BOLIVAR GANA CON CIENCIA	CIENCIA, TECNOLO GÍA E INNOVACI ÓN	OTROS	Jul 19, 2013	Nov 5, 2013	36.370.648.388	36.370.648.388	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	36.370.648.388	36.370.648.388	Dec 15, 2023	100,00	99,00
CARIB E	Departa mento Administ rativo de la Ciencia, la Tecnolo gía e Innovaci ón, Colcienci as	2013000100252	INVESTIGACIÓN EFICIENCIA ENERGeTICA Y ENERGIA SUSTENTABLES EN LA LOGISTICA DE OPERACIONES PORTUARIAS CARTAGENA, BOLIVAR	CIENCIA, TECNOLO GÍA E INNOVACI ÓN	OTROS	May 30, 2014	May 30, 2014	6.451.588.618	6.451.588.618	DESAPROBADO	N	0	0	Jul 15, 2015	0,00	0,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2013002130001	Implementación ESTRATEGIA MUJERES PRODUCTIVAS ARJONA, BOLIVAR, CARIBE	INCLUSIÓ N SOCIAL Y RECONCI LIACIÓN	DEPARTA MENTALE S	Apr 17, 2013	Jul 23, 2012	2.538.609.612	2.538.609.612	CERRADO	S	1.342.066.538	1.317.565.870	Jun 4, 2018	83,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2013002130006	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INTERIOR	DEPARTA MENTALE S	Aug 13, 2013	Oct 7, 2013	1.472.035.717	1.472.035.717	CERRADO	S	1.454.546.418	1.448.653.965	Aug 13, 2019	98,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2013002130007	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLIVAR	INTERIOR	DEPARTA MENTALE S	Aug 13, 2013	Oct 7, 2013	1.472.035.717	1.472.035.717	CERRADO	S	1.454.546.418	1.452.472.942	Aug 15, 2019	99,00	100,00



 EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE DIC 2023 																
REGIO N	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓ N OCAD	FECHA CUMPLIMIEN TO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONT RA TADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEB A Y ENVIA	% EJECUCI ÓN FINANCIE RA	% EJECUCI ÓN FISICA
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2016000020017	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA - ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS PIEDRAS. MUNICIPIOS DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y ARJONA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	DEPARTA MENTALE S	Dec 19, 2016	May 15, 2017	37.360.391.570	37.360.391.570	CERRADO	S	37.360.388.727	37.360.388.727	Aug 15, 2022	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2016000020018	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	REGIONA LES	Dec 19, 2016	May 15, 2017	37.452.012.677	37.452.012.677	CERRADO	S	37.452.012.675	37.355.350.318	Oct 14, 2020	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2016000020031	INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO Y SEMAFOROS EN LAS PRINCIPALES VIAS URBANAS E INTERSECCIONES DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y MAGANGUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	JUSTICIA Y DEL DERECH O	REGIONA LES	Dec 19, 2016	May 15, 2017	3.696.891.981	3.696.891.981	CERRADO	S	3.610.787.941	3.610.787.940	Mar 14, 2019	98,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2016000020036	DOTACIÓN DE 24 AMBULANCIAS TERRESTRES Y FLUVIALES PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BásICO Y MEDICALIZADO DE PACIENTES A IPS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	SALUD Y PROTEC CIÓN SOCIAL	REGIONA LES	Feb 6, 2017	Aug 1, 2017	4.930.341.081	4.930.341.081	CERRADO	S	4.709.705.102	4.709.705.102	May 1, 2019	96,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2016000020038	CONSTRUCCIÓN DE 3 PISTAS DE PATINAJE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR, SANTA CRUZ DE MOMPOX Y SIMITI.	DEPORTE Y RECREA CIÓN	DEPARTA MENTALE S	Jul 6, 2017	Oct 4, 2017	17.794.780.142	17.794.780.142	CERRADO	S	17.764.945.990	17.525.456.991	Apr 27, 2021	98,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2016000020039	CONSTRUCCIÓN DE 7 PUENTES POR LA PAZ - BOLIVAR TERRITORIO DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	REGIONA LES	Jul 6, 2017	Aug 28, 2017	12.472.688.555	12.472.688.555	CERRADO	S	12.458.046.929	12.457.763.475	Aug 4, 2019	100,00	100,00
CARIB E	Departa mento Administ rativo de la Ciencia, la Tecnolo gía e Innovaci ón, Colcienci as	2016000100066	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CTEI MEDIANTE EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CIENCIA, TECNOLO GÍA E INNOVACI ÓN	OTROS	Jun 9, 2017	Aug 31, 2017	27.744.451.662	27.744.451.662	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	27.744.451.662	18.731.200.000	Dec 15, 2023	68,00	64,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2016002130002	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EléCTRICA DE LAS VEREDAS LA PITA Y LaZARO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	MINAS Y ENERGÍA	DEPARTA MENTALE S	Oct 21, 2016	Apr 3, 2017	2.466.530.703	2.466.530.703	TERMINADO	S	2.466.225.870	2.379.825.200	Dec 15, 2023	96,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2016002130003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CORREGIMIENTO DE MAMPUJA, MARIA LA BAJA, BOLIVAR, CARIBE	MINAS Y ENERGÍA	DEPARTA MENTALE S	Oct 21, 2016	Mar 31, 2017	1.013.723.828	1.013.723.828	TERMINADO	S	1.013.418.995	793.471.635	Dec 15, 2023	78,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2016002130004	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS VEREDAS CARABAJAL, DANUBIO, BALSAMO, EMPERATRIZ, MASINGUI, PINTAMONAL - NARANJAL, SAN ALEJO Y VILLA AMALIA, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	MINAS Y ENERGÍA	DEPARTA MENTALE S	Dec 20, 2016	Apr 3, 2017	5.775.288.979	5.775.288.979	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	5.771.426.522	5.347.311.603	Dec 15, 2023	93,00	93,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2016002130006	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EléCTRICA EN LOS CORREGIMIENTOS EL LIMÓN, EL JOLÓN Y LA GLORIA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	MINAS Y ENERGÍA	DEPARTA MENTALE S	Dec 20, 2016	Apr 3, 2017	917.361.024	917.361.024	TERMINADO	S	917.108.963	491.392.969	Dec 15, 2023	54,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2016002130008	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EléCTRICA DE LAS VEREDAS HATO NUEVO Y SANTA ELENA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MINAS Y ENERGÍA	DEPARTA MENTALE S	Dec 20, 2016	Jul 3, 2017	1.624.737.740	1.624.737.740	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1.624.737.740	1.448.730.537	Dec 15, 2023	89,00	70,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2017000020023	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DEL DIQUE QUE UNE A LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y SOPLAVIENTO , PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TRANSPORTE	DEPARTA MENTALE S	Sep 8, 2017	May 8, 2018	60.103.042.093	60.103.042.093	TERMINADO	S	60.083.198.221	60.083.198.221	Dec 15, 2023	100,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2017000020025	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA PUNTA DE PLANCHA (TRANSV MONTES DE MARÍA) CARACOLICITO - RAIZAL - SANTA LUCÍA - BAJO GRANDE - EL HOBO L = 12,16 KM EN BOLIVAR	TRANSPORTE	DEPARTA MENTALE S	Jul 6, 2017	Sep 11, 2017	55.161.257.428	55.161.257.428	TERMINADO	S	58.904.456.513	54.855.475.465	Dec 15, 2023	99,00	100,00

 EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE DIC 2023 																
REGIO N	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓ N OCAD	FECHA CUMPLIMIENT O REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONT RA TADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEB A Y ENVIA	% EJECUCI ÓN FINANCIE RA	% EJECUCI ÓN FISICA
CARIB E	Región Caribe	2017000020026	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TRANSPORTE	REGIONALES	Jul 6, 2017	Oct 4, 2017	54.580.191.170	54.580.191.170	CERRADO	S	54.580.191.170	54.580.191.170	Dec 10, 2020	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2017000020028	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS AERODROMOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y MOMPOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TRANSPORTE	REGIONALES	Jul 6, 2017	Oct 4, 2017	22.848.232.105	22.848.232.105	CERRADO	S	22.757.173.238	22.717.954.836	Sep 9, 2020	99,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2017000020030	DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITÍ - BOLÍVAR	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	REGIONALES	Jul 6, 2017	Aug 23, 2017	4.506.740.175	4.506.740.175	CERRADO	S	4.506.738.489	4.506.738.488	Oct 9, 2019	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2017000020042	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPOS	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	REGIONALES	Dec 18, 2017	Apr 18, 2018	34.038.154.182	34.038.154.182	CERRADO	S	34.038.154.182	34.038.154.182	Oct 15, 2020	100,00	100,00
CARIB E	OCAD PAZ	2017000020090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR AL MUNICIPIO DE RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TRANSPORTE	SIN DEFINIR	Dec 22, 2017	May 16, 2018	28.596.359.992	28.596.359.992	TERMINADO	S	24.148.806.886	24.148.801.438	Dec 15, 2023	84,00	100,00
CARIB E	DEPARTAMENT O DE BOLIVAR	2017000020091	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CAÑAVERAL - ZIPACOA Y CONEXIÓN CON LA RED VIAL SECUNDARIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TRANSPORTE	DEPARTAMENTALES	Dec 18, 2017	Aug 14, 2018	33.675.287.718	33.675.287.718	TERMINADO	S	33.550.767.407	33.550.767.407	Dec 15, 2023	100,00	100,00
CARIB E	DEPARTAMENT O DE BOLIVAR	2017000020101	MEJORAMIENTO VÍA VARIANTE - VIA CAMPAÑA - MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TRANSPORTE	DEPARTAMENTALES	Dec 18, 2017	Aug 29, 2018	24.187.688.183	24.187.688.183	TERMINADO	S	23.959.786.334	23.570.379.516	Dec 15, 2023	97,00	100,00
CARIB E	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e	2017000100088	DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA DEL ZODES DIQUE DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	OTROS	Jun 14, 2018	Aug 17, 2018	16.111.430.577	16.111.430.577	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	16.111.417.499	6.668.785.048	Dec 15, 2023	41,00	40,00
	Innovación, Colciencias															
CARIB E	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2017000100108	FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN - MAESTRÍAS DE INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	OTROS	Feb 12, 2018	Jul 24, 2018	16.184.598.108	16.184.598.108	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	11.657.746.086	11.650.906.086	Dec 15, 2023	86,00	86,00
CARIB E	DEPARTAMENT O DE BOLIVAR	2017002130003	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TRANSPORTE	DEPARTAMENTALES	Oct 18, 2017	Dec 20, 2017	10.990.146.851	10.990.146.851	TERMINADO	S	10.926.428.699	10.926.428.699	Dec 15, 2023	99,00	99,00
CARIB E	OCAD PAZ	20171301010010	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO A PUERTO VENECIA ,CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACHÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TRANSPORTE	SIN DEFINIR	Jan 25, 2018	May 16, 2018	61.314.786.119	61.314.786.119	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	52.464.983.341	47.566.841.123	Dec 15, 2023	78,00	93,00
CARIB E	OCAD PAZ	20171301010033	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TRANSPORTE	SIN DEFINIR	Jan 25, 2018	Jun 5, 2018	12.383.443.939	12.383.443.939	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	12.383.029.255	11.203.050.032	Dec 15, 2023	90,00	90,00

 EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE DIC 2023 																
REGIO N	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓ N OCAD	FECHA CUMPLIMIEN TO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONT RA TADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEB A Y ENVIA	% EJECUCI ÓN FINANCIE RA	% EJECUCI ÓN FISICA
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2018000020008	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DELARROYO ALFEREZ EN LA REGION MONTEMARIANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	AMBIENT E Y DESARR OLLO SOSTENI BLE	DEPARTA MENTALE S	May 25, 2018	Sep 5, 2018	19.415.439.176	19.415.439.176	CERRADO	S	19.415.433.992	19.415.433.992	Dec 9, 2021	100,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2018000020030	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN E INUNDACIÓN ENTRE EL MAGDALENA MEDIO Y LA DESMEBOCADURA DEL RIO CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	AMBIENT E Y DESARR OLLO SOSTENI BLE	DEPARTA MENTALE S	Oct 30, 2018	Dec 28, 2018	17.812.383.186	17.812.383.186	CERRADO	S	17.758.710.394	17.758.710.394	Mar 15, 2023	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2018000020033	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TURBACO AL MUNICIPIO DE TURBANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	TRANSPO RTE	REGIONA LES	Dec 5, 2018	Jan 9, 2019	28.894.288.238	28.894.288.238	CERRADO	S	28.794.758.663	28.794.758.663	Sep 8, 2020	100,00	100,00
CARIB E	Región Caribe	2018000020063	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2019 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOSDEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	EDUCACI ÓN	REGIONA LES	Dec 28, 2018	Jan 23, 2019	51.762.283.587	51.762.283.587	CERRADO	S	51.273.712.600	42.883.103.579	Sep 1, 2020	83,00	88,00
CARIB E	Departa mento Administ rativo de la	2018000100014	Fortalecimiento del tejido empresarial mediante el aumento de las capacidades de innovación en el Departamento de Bolívar	CIENCIA, TECNOLO GÍA E INNOVACI	OTROS	Dec 13, 2019	May 21, 2020	25.474.717.847	25.474.717.847	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	25.152.718.021	23.730.868.204	Dec 5, 2023	94,00	80,00
	Ciencia, la Tecnolo gía e Innovaci ón, Colcienci as			ÓN												
CARIB E	Departa mento Administ rativo de la Ciencia, la Tecnolo gía e Innovaci ón, Colcienci as	2018000100101	Desarrollo de una propuesta sostenible de turismo científico en el sistema interno de cuerpos de agua lagunares del distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar	CIENCIA, TECNOLO GÍA E INNOVACI ÓN	OTROS	Dec 31, 2019	Jun 2, 2020	10.625.529.389	10.625.529.389	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	9.575.170.306	8.639.571.055	Dec 15, 2023	90,00	96,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2018002130002	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2018 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	EDUCACI ÓN	DEPARTA MENTALE S	Jun 26, 2018	Jul 24, 2018	15.200.403.361	15.200.403.361	CERRADO	S	15.188.527.005	14.469.959.772	Aug 13, 2019	95,00	95,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2018002130008	Mejoramiento DE LA CALLE 24 DESDE LA CARRERA 63 HASTA LA CARRERA 37 EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE Bolívar	TRANSPO RTE	DEPARTA MENTALE S	Jun 21, 2019	Jul 26, 2019	11.342.853.371	11.342.853.371	TERMINADO	S	11.212.639.022	10.959.084.700	Nov 13, 2023	97,00	100,00
CARIB E	OCAD PAZ	2018130101086 7	Construcción Infraestructura Eléctrica Para las Comunidades Los Bejuco, El Rosario, La Poza, San Vicente, Buenavista, Mauricio, Marañones, El Saltillo, Santiago y Rincon Correspondiente a el Municipio de San Martín De Loba del Departamento de Bolívar	MINAS Y ENERGÍA	SIN DEFINIR	Sep 5, 2019	Dec 9, 2019	3.000.213.149	3.000.213.149	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	2.935.576.819	667.373.611	Dec 15, 2023	22,00	22,00
CARIB E	OCAD PAZ	2018171900010 1	Construcción infraestructura eléctrica en las comunidades de La Sabana, Soyas, Muelas, Santo Domingo y Danta correspondiente al municipio de Arenal del Sur del departamento de Bolívar	MINAS Y ENERGÍA	SIN DEFINIR	Sep 5, 2019	Dec 9, 2019	2.812.206.474	2.812.206.474	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	5.626.412.948	607.680.789	Dec 15, 2023	22,00	22,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019000020015	Mejoramiento EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 25 EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TRANSPO RTE	DEPARTA MENTALE S	Nov 1, 2019	Nov 20, 2019	38.624.065.636	38.624.065.636	CERRADO	S	38.622.567.631	38.622.567.631	Apr 13, 2023	100,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019000020022	Mejoramiento DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARJONA A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 90BLB (VARIANTE GAMBOTE MAMONAL) EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TRANSPO RTE	DEPARTA MENTALE S	Jul 26, 2019	Sep 10, 2019	25.997.877.487	25.997.877.487	CERRADO	S	25.997.877.487	25.997.877.483	Feb 14, 2022	100,00	100,00

 EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE DIC 2023 																
REGIO N	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓ N OCAD	FECHA CUMPLIMIEN TO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONT RA TADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEB A Y ENVIA	% EJECUCI ÓN FINANCIE RA	% EJECUCI ÓN FISICA
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019000020023	Dotación para la ESE Hospital la Divina Misericordia Sede San Juan de Dios de Mompós	SALUD Y PROTEC CIÓN SOCIAL	DEPARTA MENTALE S	May 23, 2019	Jul 10, 2019	12.358.197.479	12.358.197.479	CERRADO	S	12.028.599.881	12.028.599.880	Nov 10, 2023	97,00	97,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019000020028	Mejoramiento DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA PRIMARIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CICUCO, TALAIGUA NUEVO Y MOMPOX, DEL DEPARTAMENTO	TRANSPO RTE	DEPARTA MENTALE S	Sep 10, 2019	Nov 1, 2019	31.338.393.574	31.338.393.574	CERRADO	S	31.338.393.574	31.338.393.574	Feb 15, 2022	100,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019000020069	Construcción DE PUENTES POR LA PAZ II, MUNICIPIOS DE MAHATES, EL GUAMO, CALAMAR, BARRANCO DE LOBA, MARGARITA Y MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TRANSPO RTE	DEPARTA MENTALE S	Oct 21, 2019	Dec 6, 2019	18.967.686.014	18.967.686.014	TERMINADO	S	18.967.686.014	18.802.847.095	Dec 15, 2023	99,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019000020078	Rehabilitación de la vía que comunica, el Municipio de Mahates con la Interseccion - Ruta Nacional 25BL02 Carreto- Cruz del Viso en el Departamento de Bolívar	TRANSPO RTE	DEPARTA MENTALE S	Mar 31, 2020	Jun 1, 2020	21.294.139.345	21.294.139.345	TERMINADO	S	21.294.139.345	21.041.186.689	Dec 15, 2023	99,00	100,00
CARIB E	OCAD PAZ	2019000020087	Mejoramiento DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA AL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MESA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TRANSPO RTE	SIN DEFINIR	Dec 4, 2019	Jan 22, 2020	81.656.288.741	81.656.288.741	TERMINADO	S	81.656.288.740	79.667.140.073	Dec 15, 2023	98,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019000020088	Rehabilitación DE LAS VÍAS QUE COMUNICA, EL CORREGIMIENTO DE PUNTA CANOA Y LA VEREDA MANZANILLO DEL MAR CON LA INTERSECCION - RUTA NACIONAL 90A TRANSVERSAL CARIBE EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TRANSPO RTE	DEPARTA MENTALE S	Mar 31, 2020	Jun 1, 2020	17.447.525.863	17.447.525.863	CERRADO	S	17.044.929.126	17.044.929.126	Jul 15, 2022	98,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019000020089	Mejoramiento EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHÍ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMILO TORRES Y BARRANCA YUCA EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TRANSPO RTE	DEPARTA MENTALE S	Apr 17, 2020	May 22, 2020	37.902.850.319	37.902.850.319	PARA CIERRE	S	37.902.850.319	37.902.850.317	Dec 15, 2023	100,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019002130004	Optimización del sistema de acueducto en los corregimientos de Loma Arena, Pueblo Nuevo, Colorado y Hobo delmunicipio de Santa Catalina en el departamento de Bolívar	VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITO RIO	DEPARTA MENTALE S	Nov 25, 2019	Dec 29, 2019	5.183.827.854	5.183.827.854	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	5.159.550.601	2.041.168.605	Dec 15, 2023	39,00	98,00
CARIB E	OCAD PAZ	2019002130005	Construcción de infraestructura eléctrica convencional, en las Veredas Santo Domingo de Meza y Puerto Mesitas en el Municipio de El Carmen De Bolívar	MINAS Y ENERGÍA	SIN DEFINIR	Aug 6, 2020	Sep 25, 2020	2.510.108.378	2.510.108.378	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	2.451.926.483	2.094.625.880	Dec 15, 2023	83,00	83,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019002130065	Dotación BÁSICA PARA MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FOCALIZADOS DEL	EDUCACI ÓN	DEPARTA MENTALE S	Nov 15, 2019	Dec 24, 2019	1.533.378.576	1.533.378.576	CERRADO	S	1.320.408.152	1.320.407.852	Jul 15, 2022	86,00	86,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019002130080	Dotación PARA MEJORAR Y FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	EDUCACI ÓN	DEPARTA MENTALE S	Nov 15, 2019	Dec 19, 2019	500.000.000	500.000.000	DESAPROBADO	N	0	0	Oct 15, 2020	0,00	0,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2019002130087	Construcción INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS POTOSI, EL NARANJAL, LA VICTORIA, LOS CAIMANES Y VILLA ELVIRA CORRESPONDIENTE A EL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	MINAS Y ENERGÍA	DEPARTA MENTALE S	Nov 25, 2019	Mar 4, 2020	1.744.851.491	1.744.851.491	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1.734.974.571	1.307.402.103	Dec 15, 2023	75,00	68,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2020000020015	Fortalecimiento DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE Bolívar	SALUD Y PROTEC CIÓN SOCIAL	DEPARTA MENTALE S	May 21, 2020	Jun 12, 2020	12.629.001.515	12.629.001.515	CERRADO	S	12.415.690.301	12.415.690.301	Aug 14, 2021	98,00	99,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2020000020016	Fortalecimiento DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE	EDUCACI ÓN	DEPARTA MENTALE S	Jun 19, 2020	Jul 13, 2020	29.323.344.610	29.323.344.610	TERMINADO	S	28.982.613.832	28.841.623.680	Dec 15, 2023	98,00	98,00

 EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE DIC 2023 																
REGIO N	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓ N OCAD	FECHA CUMPLIMIEN TO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONT RA TADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEB A Y ENVIA	% EJECUCI ÓN FINANCIE RA	% EJECUCI ÓN FISICA
CARIB E	Departa mento Administ rativo de la Ciencia, la Tecnolo gía e Innovaci ón, Colcienci as	2020000100176	Fortalecimiento de capacidades instaladas de CyT del Laboratorio Unidad de Investigación Molecular -UNIMOL adscrito a la U. de Cartagena para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el Dpto de Bolívar	CIENCIA, TECNOLO GÍA E INNOVACI ÓN	OTROS	May 15, 2020	Aug 4, 2020	7.998.711.755	7.998.711.755	CERRADO	S	7.354.562.643	7.354.562.643	May 14, 2023	100,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2020002130060	Construcción DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TRANSPORTE	DEPARTA MENTALE S	Jun 19, 2020	Aug 4, 2020	15.727.864.549	15.727.864.549	TERMINADO	S	15.694.361.508	15.694.361.508	Dec 15, 2023	100,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2020002130095	Construcción Y DEMOLICIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE TIPO RECREATIVO Y MEJORAMIENTO DE SU ENTORNO EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE Bolívar	DEPORTE Y RECREA CIÓN	DEPARTA MENTALE S	Aug 12, 2021	Aug 24, 2021	8.904.080.725	8.904.080.725	TERMINADO	S	8.904.080.725	8.904.080.725	Dec 15, 2023	100,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2020002130107	Construcción y dotación de un parque recreativo y biosaludable en el corregimiento de Galerazamba del municipio de Santa Catalina departamento de Bolívar	DEPORTE Y RECREA CIÓN	DEPARTA MENTALE S	Jun 29, 2021	Jul 6, 2021	1.681.977.570	1.681.977.570	CERRADO	S	1.680.460.085	1.680.460.084	Dec 5, 2022	100,00	95,00
CARIB E	OCAD PAZ	2020130101056 3	Fortalecimiento PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO DE LOS SISTEMAS AGROFORESTAL DE CACAO CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUR DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE Bolívar	AGRICUL TURA Y DESARR OLLO RURAL	SIN DEFINIR	Jul 31, 2021	Jan 28, 2022	13.457.998.783	13.457.998.783	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	13.419.624.768	7.068.552.545	Dec 15, 2023	53,00	12,00
CARIB E	OCAD PAZ	2020130101118 8	Construcción DE PUENTES PDET PARA LA ESTABILIZACION DE LOS MONTES DE MARIA Y EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	TRANSPORTE	SIN DEFINIR	Jul 6, 2021	Sep 8, 2021	93.185.940.282	93.185.940.282	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	92.192.980.863	77.103.472.520	Dec 15, 2023	83,00	83,00
CARIB E	OCAD PAZ	2020130101155 9	Implementación DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL ZODES MAGDALENA MEDIO Bolívar	AGRICUL TURA Y DESARR OLLO RURAL	SIN DEFINIR	Oct 25, 2021	Apr 21, 2022	16.534.388.234	16.534.388.234	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	16.525.661.639	12.728.772.039	Dec 15, 2023	77,00	26,00
CARIB E	Corpora ción Autónom a Regional del Río Grande de La Magdale na - CORMA GDALE NA	2020240106000 7	Construcción de obras de protección de orillas en la cabecera municipal de Pinillos Departamento de Bolívar	TRANSPORTE	SIN DEFINIR	Dec 30, 2020	Sep 29, 2021	4.853.873.567	4.853.873.567	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	4.729.792.778	90.045.000	Dec 15, 2023	2,00	0,00
CARIB E	DEPART AMENT	2021002130143	Construcción DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE	MINAS Y ENERGÍA	DEPARTA MENTALE	Jul 14, 2021		10.175.195.374	10.175.195.374	PARA CIERRE	S	9.883.898.804	9.883.898.804	Dec 15, 2023	97,00	97,00
	O DE BOLIVA R		LUMINARIAS EN LA TRONCAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 97+450M HASTA KM 85+650M DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Bolívar		S											
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2021002130154	Construcción del coliseo de ferias del municipio de Magangué para contribuir a fortalecer los procesos de Comercialización de productos agrícolas y pecuarios en los municipios del centro y sur de Bolívar	AGRICUL TURA Y DESARR OLLO RURAL	DEPARTA MENTALE S	Sep 29, 2021	Feb 24, 2022	20.642.563.684	20.642.563.684	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	25.865.327.960	5.129.530.290	Dec 15, 2023	25,00	30,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2021002130157	Implementación de Ambientes Tecnológicos Integrados para la Convivencia Reconciliación y la Paz en Instituciones Educativas Oficiales y comunidades del Departamento de Bolívar	EDUCACI ÓN	DEPARTA MENTALE S	Mar 8, 2022	Mar 8, 2022	3.795.519.085	3.795.519.085	CERRADO	S	3.743.199.085	3.743.199.085	Nov 13, 2023	99,00	99,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2021002130164	Construcción DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE TIERRA FIRME EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPÓS DEPARTAMENTO DE Bolívar	DEPORTE Y RECREA CIÓN	DEPARTA MENTALE S	Aug 24, 2021	Sep 20, 2021	11.721.683.137	11.721.683.137	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	11.001.559.653	10.803.401.713	Dec 15, 2023	92,00	88,00

 EJECUCION PROYECTOS SGR CORTE DIC 2023 																
REGIO N	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓ N OCAD	FECHA CUMPLIMIEN TO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONT RA TADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEB A Y ENVIA	% EJECUCI ÓN FINANCIE RA	% EJECUCI ÓN FISICA
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2021002130188	Construcción de subsede multisectorial Sena en el Municipio de Magangué Departamento del Bolívar	EDUCACI ÓN	DEPARTA MENTALE S	Aug 25, 2021	Sep 8, 2021	24.994.163.624	24.994.163.624	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	24.975.573.570	18.281.962.627	Dec 15, 2023	73,00	70,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2021002130190	Construcción DEL PARQUE LA LINEA EN EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEPARTAMENTO DE Bolívar	VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITO RIO	DEPARTA MENTALE S	Aug 12, 2021	Aug 25, 2021	9.016.543.382	9.016.543.382	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	9.008.216.842	8.044.248.455	Dec 15, 2023	89,00	92,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2021002130211	Fortalecimiento de la prestación de servicio de salud en la ESE Hospital Universitario del Caribe piso 8. durante la pandemia SARS COV-2 (Covid-19) en el distrito de Cartagena de indias departamento de Bolívar	SALUD Y PROTEC CIÓN SOCIAL	DEPARTA MENTALE S	Sep 29, 2021	Dec 2, 2021	5.516.729.103	5.516.729.103	CERRADO	S	5.516.729.103	5.516.729.103	Nov 13, 2023	100,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2021002130217	Adecuación Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL CORREGIMIENTO DE YATI MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE Bolívar	DEPORTE Y RECREA CIÓN	DEPARTA MENTALE S	Aug 12, 2021	Sep 1, 2021	2.619.284.046	2.619.284.046	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	2.576.250.289	2.576.250.289	Dec 15, 2023	98,00	84,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2021002130219	Construcción DEL COLISEO DE FERIAS DEL NORTE PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE LAS ZODES NORTE DIQUE Y MONTES DE MARÍA EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	AGRICUL TURA Y DESARR OLLO RURAL	DEPARTA MENTALE S	Sep 29, 2021	Feb 24, 2022	19.079.251.683	19.079.251.683	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	10.885.728.133	6.847.247.532	Dec 15, 2023	36,00	54,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2021002130247	Construcción de un centro de formación y desarrollo minero en el municipio de Santa Rosa Del Sur Bolívar	MINAS Y ENERGÍA	DEPARTA MENTALE S	Aug 27, 2021		9.385.221.319	9.385.221.319	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	8.453.539.110	6.720.049.519	Dec 15, 2023	72,00	67,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2021002130250	Implementación del programa de alimentación escolar - PAE- Bolívar	EDUCACI ÓN	DEPARTA MENTALE S	Jul 14, 2021	Jul 26, 2021	96.142.866.862	96.142.866.862	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	91.846.657.001	75.375.445.688	Dec 15, 2023	78,00	78,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA	2021002130256	Construcción de una guía metodológica para el incremento de la productividad en el beneficio aurífero de los municipios de Arenal Morales Norosí Río Viejo Florida	MINAS Y ENERGÍA	DEPARTA MENTALE S	Sep 29, 2021		1.706.187.756	1.706.187.756	TERMINADO	S	1.674.521.276	1.534.721.275	Dec 15, 2023	90,00	98,00
	R															
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2021002130278	Reposición DEL ESTADIO DE SOFTBALL EN SECTOR DE BOCAGRANDE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	DEPORTE Y RECREA CIÓN	DEPARTA MENTALE S	Aug 27, 2021	Sep 13, 2021	7.326.404.635	7.326.404.635	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	7.326.404.635	6.539.050.920	Dec 15, 2023	89,00	81,00
CARIB E	Región Caribe	2022000020038	Implementación DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE- Bolívar	EDUCACI ÓN	REGIONA LES	May 18, 2023		69.471.548.721	69.471.548.721	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	69.016.706.887	53.207.679.188	Dec 15, 2023	77,00	85,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2022002130043	Mejoramiento Y ADECUACION DEL ESTADIO 16 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO DEPARTAMENTO DE Bolívar	DEPORTE Y RECREA CIÓN	DEPARTA MENTALE S	May 26, 2023	Jul 13, 2023	7.899.995.819	7.899.995.819	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	7.084.407.626	0	Dec 15, 2023	0,00	0,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2022002130083	Implementación de la estrategia Palenque para la reactivación socioeconómica del Departamento de Bolívar	CULTURA	DEPARTA MENTALE S	Jul 24, 2023		2.142.857.144	2.142.857.144	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	S	1.500.000.000	0	Dec 15, 2023	0,00	0,00
CARIB E	OCAD MINISTE RIO DE AMBIEN TE	20223201010012	Mantenimiento protección y conservación del área de importancia estratégica para el recurso hídrico que abastece el acueducto de lacabecera municipal de Mahates	AMBIENT E Y DESARR OLLO SOSTENI BLE	REGIONA LES	Jul 22, 2022	Jul 22, 2022	3.932.960.530	3.932.960.530	TERMINADO	S	3.928.923.523	3.900.000.000	Dec 15, 2023	99,00	100,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2023002130040	Dotación BÁSICA PARA MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLARES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS EN ELMARCO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PIE DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar	EDUCACI ÓN	DEPARTA MENTALE S	May 26, 2023		7.962.168.186	7.962.168.186	DESAPROBADO	N	0	0	Nov 13, 2023	0,00	0,00
CARIB E	DEPART AMENT O DE BOLIVA R	2023002130131	Dotación para mejorar el ambiente escolar en los establecimientos educativos construidos en el marco del plan de infraestructura educativa - pie del departamento de Bolívar	EDUCACI ÓN	DEPARTA MENTALE S	Oct 10, 2023		19.905.266.331	19.905.266.331	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	S	19.835.052.132	0	Dec 15, 2023	0,00	0,00

